



Antrag zu Händen der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2017

4. Kreditabrechnung Kanalsanierungen GEP, 2. Dringlichkeitsstufe Teil 2 (2016-2020)

I. Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Kreditantrag zur Kanalsanierung GEP 2. Priorität Teil 2 über CHF 60'000.--.

II. Kreditabrechnung

Die Abrechnung der Gruner Ingenieure AG beträgt **CHF 39'459.20**. Somit haben wir eine Kreditunterschreitung von **CHF 20'540.80**. Die Gründe für die massive Kreditunterschreitung rührt von der günstigen Arbeitsvergabe sowie der Nichtbeanspruchung des Postens „Verschiedenes, Unvorhergesehenes zur Aufrundung“ von CHF 4'784.50.

III. Schlussabrechnung inkl. MwSt und Kostenaufteilung

Dorfstrasse KS Nr. 13 - 14, 14 - 15 - 15a und 10 - 11 - 12 - 13			
Schlussabrechnung inkl. MWST			
Dorfstrasse KS Nr. 13 - 14			
- KFS Kanal-Service AG für Kanalsanierungsarbeiten	Fr.	3'403.10	
- Gruner Ingenieure AG für technische Arbeiten	Fr.	458.00	
			Fr. 3'861.10
Dorfstrasse KS Nr. 14 - 15 - 15a			
- KFS Kanal-Service AG für Kanalsanierungsarbeiten	Fr.	19'742.60	
- Gruner Ingenieure AG für technische Arbeiten	Fr.	2'043.85	
			Fr. 21'786.45
Dorfstrasse KS Nr. 10 - 11 - 12 - 13			
- KFS Kanal-Service AG für Kanalsanierungsarbeiten	Fr.	12'191.45	
- Gruner Ingenieure AG für technische Arbeiten	Fr.	1'620.20	
			Fr. 13'811.65
Total			Fr. 39'459.20

Die Sanierung der Kanalisation der 2. Priorität, Teil 2 gemäss GEP (genereller Entwässerungsplan) ist somit abgeschlossen. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung an der Sitzung vom 25. April 2017 genehmigt.

IV. Antrag des Gemeinderates Eppenber-Wöschnau

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die vorliegende Kreditabrechnung Kanalsanierung GEP, 2. Dringlichkeitsstufe Teil 2 (2016-2020) von CHF 39'459.20 zu genehmigen.